

Checkliste Eigenleistung

Eigenleistung **Außenbereich**

- ☐ Wasserdichte Hauseinführung hergestellt oder vorhandenes Leer-Rohr genutzt.
- ☐ Hausanschluss-Röhrchen auf beiden Seiten abgedichtet.
- ☐ Hausanschluss-Röhrchen vom Übergabepunkt ins Haus verlegt – Biegeradius > 15 cm.
- ☐ 4 m Überlänge an jeder Seite des Hausanschluss-Röhrchens belassen.
- ☐ 40 x 40 cm Montagefläche für Hausanschluss-Kasten (HAK) bei Hauseinführung vorhanden.

Eigenleistung **Innenbereich**

- ☐ Zentraler Aufstellort für Modem mit 2 Steckdosen gefunden.
- ☐ Hausanschluss-Dose (FTU) am finalen Platz montiert.
- ☐ Leer-Rohr oder Kabelkanal im Innenbereich verlegt.
- ☐ Glasfaser-Innenkabel von Hausanschluss-Dose (FTU) bis Hauseinführung verlegt – Biegeradius > 5 cm.
- ☐ Komplette Überlänge des Glasfaser-Innenkabels bei Hauseinführung belassen.

Glückwunsch, Ihre Eigenleistung ist jetzt erfolgreich abgeschlossen.

Herstellung Glasfaser-Anschluss

- ☐ Kabelbau-Firma nimmt Kontakt für die Montage mit Ihnen auf.
- ☐ Kabelbau-Team montiert Hausanschluss-Kasten (HAK) an der Hauseinführung.
- ☐ Kabelbau-Team bläst Glasfaser-Kabel bis ins Haus ein und stellt Verbindung mit Glasfaser-Innenkabel her.
- ☐ Kabelbau-Team montiert neben der Hausanschluss-Dose (FTU) den Netzabschluss (ONT).
- ☐ Kabelbau-Team aktiviert den Netzabschluss (ONT) und führt Funktionsprüfung durch.

Kurze Zeit später ist Ihr Glasfaser-Anschluss freigeschaltet.

Anmeldung

- ☐ Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis über www.sbidi.eu/Anbieter gefunden.
- ☐ Individuelle OAN-ID von Bestellung oder Hausabschluss-Dose (FTU) abgelesen und Anmeldung durchgeführt.
- ☐ Zugeschicktes Modem angesteckt und eingerichtet.

Gratulation: Ihre superschnelle Glasfaser-Leitung ist jetzt für alle Anwendungen nutzbar.